TỔNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐĂK LÔ 3

Địa điểm: Xã Ngọc Tem, Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

ID	Mode	Tên công việc	Thời gian	Khởi đầu
1		**TỔNG TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐĂK LÔ 3**	**863 days**	**1/1/2016**
2		Ngày khởi công	0 days	1/1/2016
3		**CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ**	**566 days**	**1/1/2015**
4		**Đường thi công**	**306 days**	**1/1/2015**
5		Đường VH2 - NMTĐ+TBA 220kV	61 days	1/1/2015
6		Đường VH1 - Đầu mối	306 days	1/1/2015
7		Đường TC4 - Giếng đứng	77 days	16/3/2015
8		Đường TC3 - Hầm hố	60 days	17/5/2015
9		**Điện thi công**	**246 days**	**1/5/2015**
10		T4 - NMTĐ+TBA 220kV	30 days	1/5/2015
11		T3 - Giếng đứng	30 days	1/6/2015
12		T2 - Hầm hố	14 days	16/7/2015
13		T1 - Đầu mối	68 days	15/10/2015
14		**Nghiền cốt liệu**	**500 days**	**1/5/2015**
15		Nghiền đá dăm, cát	500 days	1/5/2015
16		**ĐẬP ĐẦU MỐI**	**470 days**	**1/1/2016**
17		**Dẫn dòng thi công**	**470 days**	**1/1/2016**
18		**Dẫn dòng thi công giai đoạn 1**	**380 days**	**1/1/2016**
19		Đập đất quầy thượng lưu GĐ1	31 days	1/1/2016
20		Đập đất quầy hạ lưu GĐ1	31 days	1/1/2016
21		Tường đầu dòng	58 days	1/2/2016
22		Thảo đất đắt quầy GĐ1	15 days	1/1/2017
23		**Dẫn dòng thi công giai đoạn 2**	**121 days**	**16/12/2016**
24		Đập đất quầy thượng lưu GĐ2	31 days	16/12/2016
25		Đập đất quầy hạ lưu GĐ2	31 days	16/12/2016
26		Thảo đất đắt quầy GĐ2	15 days	1/4/2017
27		**Thi công xây dựng**	**470 days**	**1/1/2016**
28		**Đập đứng vai trái**	**365 days**	**1/1/2016**
29		Đào đất đá hố móng	90 days	1/1/2016
30		Thi công bê tông	305 days	2/3/2016
31		**Cống dẫn dòng kiêm cống xả cát**	**306 days**	**1/1/2016**
32		Đào đất đá hố móng	31 days	1/1/2016
33		Thi công bê tông	275 days	1/4/2016
34		Sản xuất + lắp dựng cơ khí thủy công	275 days	1/4/2016
35		**Cửa nhận nước**	**306 days**	**1/1/2016**
36		Đào đất đá hố móng	31 days	1/1/2016
37		Thi công bê tông	275 days	1/4/2016
38		Sản xuất + lắp dựng cơ khí thủy công	275 days	1/4/2016
39		**Đập tràn**	**470 days**	**1/1/2016**
40		**Giai đoạn 1**	**257 days**	**1/1/2016**
41		Đào đất đá hố móng GĐ1	59 days	1/1/2016
42		Thi công bê tông GĐ1	198 days	1/3/2016
43		**Giai đoạn 2**	**121 days**	**16/12/2016**
44		Thi công bê tông GĐ2	121 days	16/12/2016
45		**ĐƯỜNG HẦM**	**669 days**	**1/6/2015**
46		**Ống bê tông**	**456 days**	**1/1/2016**
47		Đào đất đá	31 days	1/1/2016
48		Thi công bê tông	198 days	15/4/2016
49		**Gương hầm G1**	**456 days**	**1/1/2016**
50		Đào cửa hầm	31 days	1/1/2016
51		Đào ngầm	242 days	1/2/2016
52		Thi công bê tông	182 days	1/10/2016
53		**Gương hầm G2**	**556 days**	**16/7/2015**
54		Đào cửa hầm	16 days	16/7/2015
55		Đào ngầm	334 days	1/8/2015
56		Bê tông ngầm	243 days	1/7/2016
57		**Gương hầm G3**	**550 days**	**16/7/2015**
58		Đào cửa hầm	16 days	16/7/2015
59		Đào ngầm	334 days	1/8/2015
60		Bê tông hầm	243 days	1/7/2016
61		**Gương hầm G4**	**518 days**	**1/6/2015**
62		Đào cửa hầm	30 days	1/6/2015
63		Đào ngầm	274 days	1/7/2015
64		Cơ khí ngầm	60 days	2/9/2016
65		**Gương hầm G5 (giếng đứng)**	**518 days**	**1/6/2015**
66		Đào cửa hầm	30 days	1/6/2015
67		Đào ngầm	274 days	1/7/2015
68		Cơ khí ngầm	214 days	1/4/2016
69		Bê tông hầm	214 days	1/4/2016
70		**Gương hầm G6**	**488 days**	**1/7/2015**
71		Đào đất đá	274 days	1/7/2015
72		Cơ khí ngầm	214 days	1/4/2016
73		Bê tông hầm	214 days	1/4/2016
74		**Chạc ba**	**31 days**	**31/10/2016**
75		Cơ khí	30 days	1/11/2016
76		Bê tông	31 days	31/10/2016
77		**NHÀ MÁY**	**705 days**	**30/6/2015**
78		**NMTĐ**	**705 days**	**30/6/2015**
79		Đào đất đá	61 days	1/6/2015
80		Bê tông NM	275 days	1/12/2016
81		Hoàn thiện nhà máy	61 days	1/12/2016
82		Sản lắp đặt cơ khí thủy công	275 days	1/5/2016
83		Chế tạo thiết bị cơ điện	631 days	30/6/2015
84		Lắp đặt thiết bị cơ điện	60 days	31/1/2017
85		Thảm BIẾN ÁP + GIẾ 220KV	648 days	31/3/2015
86		**Trạm biến áp**	**396 days**	**31/3/2015**
87		Đào san mặt bằng	92 days	1/5/2015
88		Bê tông móng cột GĐ1	92 days	1/8/2015
89		Nhà điều khiển	184 days	1/8/2015
90		Sản xuất, mua sắm thiết bị GĐ1	307 days	31/3/2015
91		Lắp đặt thiết bị trạm GĐ1	89 days	1/3/2016
92		**Đường dây 220kV**	**582 days**	**1/12/2015**
93		Móng cột	89 days	1/12/2015
94		Lắp dựng cột	62 days	28/2/2016
95		Kéo rải căng dây	31 days	1/5/2016
96		**Nghiệm thu đưa vào sử dụng (HĐ CT)**	**60 days**	**1/6/2016**
97		Nghiệm thu Sở Công Thương GĐ1	60 days	1/6/2016
98		Nghiệm thu Sở Công Thương GĐ2		
99		**Đóng điện trạm (Truyền tải 2, 4A...)**	**166 days**	**1/6/2016**
100		Phiếu chỉnh định Rơle	61 days	1/6/2016
101		Kết nối SCADA	61 days	1/6/2016
102		Hệ thống đo đếm	61 days	1/6/2016
103		Nối lưới Đ2 220kV	91 days	1/8/2016
104		Nghiệm thu đồ điều kiện đấu nối	31 days	31/10/2016
105		Hòa lưới Trạm 220kV	0 days	30/11/2016
106		**NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**	**30 days**	**16/6/2017**
107		**Nghiệm thu xây dựng (Sở CT)**	**30 days**	**16/6/2017**
108		Xây dựng	30 days	16/6/2017
109		Thiết bị	30 days	16/6/2017
110		**Nghiệm thu đồ điều kiện phát điện**	**30 days**	**16/6/2017**
111		Phiếu chỉnh định Rơle	30 days	16/6/2017
112		Kết nối SCADA	30 days	16/6/2017
113		Điều kiện kỹ thuật đóng điện	30 days	16/6/2017
114		Hoàn thành nghiệm thu, hòa lưới NMTĐ	0 days	15/7/2017
115		**CÔNG NHẬN VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI**	**91 days**	**16/6/2017**
116		Tích nước hồ	16 days	16/6/2017
117		Giấy phép Hồ điện lực	91 days	16/6/2017
118		Hợp đồng mua bán điện	91 days	16/6/2017
119		Chạy thử Tổ	7 days	1/6/2017
120		Thử nghiệm GĐ1S	45 days	1/6/2017
121		Công nhận COD nhà máy	0 days	15/7/2017

